



UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2015

31/12/2016

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	C001-LO-926011997-N2-2015-FEC 2013	Acondicionamiento de Áreas Exteriores en Espacios Educativos. Pavimentación del Área Exterior ubicada al poniente de las instalaciones de los Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación e Historia y Administración Pública (primera etapa)..	Licitación pública	URC Depto. Psicología y Ciencias de la Comunicación e Historia y Administración Pública	FEC 2013	\$1,006,564.78	\$1,003,688.15	Estimaciones por avance, según contrato	25/02/2015	22/04/2015	10/07/2015	100%	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	
2	C001-EO-926011997-N3-2015-FAM	Adecuación de Áreas de convivencia Estudiantil en la Manzana 3 (Frente a Edif. 3A del Departamento de Letras y Lingüística) de la URC, de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URC UNISON	FAM 2013	\$3,075,743.62	\$3,075,743.63	Estimaciones por avance, según contrato	27/03/2015	08/05/2015	12/09/2015	100%	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	
3	C001-EO-926011997-N4-2015-FAM	Adecuación de Áreas de Convivencia Estudiantil en la Manzana 5 (Área Ubicada entre Edificios 5K y 5M del Departamento de Ing. Industrial) de la URC, de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URC Depto. Ing. Industrial	FAM 2014	\$695,704.30	\$695,347.04	Estimaciones por avance, según contrato	27/03/2015	14/05/2015	30/06/2015	100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V.	
4	C001-LO-926011997-N6-2015	Adecuación de Espacio para Sala de Juicios Orales en el Campus Caborca, de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URN, Campus Caborca	FEC 2014	\$414,493.25	\$244,715.29	Estimaciones por avance, según contrato	30/06/2015	20/07/2015	18/01/2016	100%	COTISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
5	C001-LO-926011997-N7-2015	Adecuación de Espacio para sala de Juicios Orales y Cámara de Gesell en Campus Nogales, de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URN, Campus Nogales	FEC 2014 y RECURSOS PROPIOS	\$416,224.10	\$393,083.56	Estimaciones por avance, según contrato	30/06/2015	21/09/2015	14/02/2016	100%	DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	
6	C001-LO-926011997-N8-2015	Adecuación de Espacios para Reubicación de cubículos del Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	Departamento de Agricultura y Ganadería	FEC 2014	\$510,573.54	\$510,573.38	Estimaciones por avance, según contrato	29/06/2015	20/07/2015	16/09/2015	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
7	C001-EO-926011997-N9-2015-FAM	Construcción de Tercera Etapa del Edificio 2 en Campus Cajeme..	Licitación pública	URC, Departamento de Ciencias de la Salud, Campus Cajeme	FAM 2015	\$10,976,554.25	\$10,976,554.26	Estimaciones por avance, según contrato	18/08/2015	15/09/2015	12/03/2016	100%	HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	
8	C001-EO-926011997-N10-2015-FAM	Construcción de Edificio para Cultura Física y Deporte en la Unidad Regional Centro (Segunda Etapa)..	Licitación pública	URC. Departamento de Ciencia del Deporte y Actividad Física.	FAM 2015	\$3,190,000.00	\$2,950,461.51	Estimaciones por avance, según contrato	14/08/2015	25/09/2015	22/01/2016	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
9	C001-EO-926011997-N11-2015-FAM	Reconstrucción de tramos de agua potable y alcantarillado de Av. Sonora entre Reforma y del Conocimiento, así como Av. Universidad entre Reforma y del Conocimiento y la red de drenaje del Castro Servín. También incluye trabajos de recarpeteo en Av. Universidad entre Reforma y calle del Conocimiento y Av. Sonora entre Reforma y calle del Conocimiento, Av. Sonora entre calle de la Sabiduría y Cultura..	Licitación pública	URC, Vicerrectoría	FAM 2015	\$2,727,170.67	\$2,727,170.60	Estimaciones por avance, según contrato	17/08/2015	28/09/2015	15/01/2016	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
10	C001-EO-926011997-N12-2015-FAM	Construcción de cisterna de 120 metros cúbicos en manzana 5, de la URC..	Licitación pública	URC, División de Ciencias Biológicas y de la Salud.	FAM 2015	\$833,888.32	\$765,929.17	Estimaciones por avance, según contrato	18/08/2015	06/10/2015	04/12/2015	100%	MAVI-CATO CONSTRUCTION & DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
11	C001-EO-926011997-N13-2015-FAM	Rehabilitar, redistribuir y subterranizar las líneas de alimentación y distribución principal de la red eléctrica en Calle Sabiduría entre Av. Colosio y Blvd. Luis Encinas de la URC..	Licitación pública	URC, Vicerrectoría	FAM 2015	\$3,931,342.16	\$3,931,342.06	Estimaciones por avance, según contrato	19/08/2015	14/09/2015	30/03/2016	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
12	C001-LO-926011997-N15-2015-FAM	Sustitución de piso en al menos 20 aulas, de la Unidad Regional Centro..	Licitación pública	URC, Vicerrectoría	FAM 2015	\$556,671.10	\$556,668.29	Estimaciones por avance, según contrato	21/08/2015	21/09/2015	19/11/2015	100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V.	
13	C001-EO-926011997-N16-2015-FAM	Rehabilitación de andadores y áreas verdes en plaza del estudiante de la URC	Licitación pública	URC, Rectoría	FAM 2014 y Recursos Propios	\$3,802,480.00	\$3,802,479.94	Estimaciones por avance, según contrato	24/08/2015	07/09/2015	15/02/2016	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
14	C001-XX-926011997-X17-2015-FAM	Estabilización Estructural y Adecuación de Espacio del Primer Edificio de Campus Nogales en la URN	Licitación pública	URN Campus Nogales	FAM 2015 y Recursos Propios	\$3,426,312.11	\$2,854,888.10	Estimaciones por avance, según contrato	01/10/2015	23/11/2015	06/05/2016	100%	CDDI Industrial Design, S.A. de C.V.	
15	C001-XX-926011997-X18-2015-FAM	Construcción del Tercer Nivel del Edificio 3R para los Programas de Posgrado de la División de ciencias Exactas y Naturales en la URC	Licitación pública	URC, División de Ciencias Exactas y Naturales.	FAM 2015 y Recursos Propios	\$5,635,280.00	\$4,963,512.87	Estimaciones por avance, según contrato	02/10/2015	25/11/2015	15/06/2016	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
16	C001-LO-926011997-N20-2015	Adecuación de Espacios para el Programa del Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y de la Salud en Edificio 5A, de la Unidad Regional Centro..	Licitación pública	URC, División de Ciencias Biológicas y de la Salud.	PROEXOEEES 2014	\$620,476.55	\$620,472.28	Estimaciones por avance, según contrato	20/11/2015	13/01/2016	26/02/2016	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMIREZ	
17	C001-LO-926011997-N21-2015	Adecuación de Espacio Físico para Área de Esparcimiento, Convivencia y Estudio Ubicada entre los Edificios 5I y 5H de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URC, Vicerrectoría	PROEXOEEES 2014	\$447,415.17	\$483,398.96	Estimaciones por avance, según contrato	20/11/2015	24/12/2015	06/02/2016	100%	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	
18	C001-USONLP-SO-001/2015	Terminación de la Segunda Etapa del Edificio 2 Campus Cajeme, de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URC, Departamento de Ciencias de la Salud, Campus Cajeme	INGRESOS PROPIOS	\$1,679,065.61	\$1,678,943.18	Estimaciones por avance, según contrato	25/02/2015	01/06/2015	14/08/2015	100%	FRANCISCA PATRICIA LEON SALAS	
19	C001-USONLP-SO-003/2015	Construcción de Espacio para Estancia Estudiantil en Exterior de Edificio 8A, de la URC..	Licitación pública	URC, Dirección de Servicios Escolares	FC	\$1,810,889.83	\$1,810,886.77	Estimaciones por avance, según contrato	26/03/2015	01/06/2015	19/09/2015	100%	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	
20	C001-USONLP-SO-005/2015	Elaboración, Transporte y Montaje de Elementos Estructurales y Complementos Prefabricados para la Ampliación del Estacionamiento Multinivel, Edificio 8E en la URC, de la Universidad de Sonora (primera etapa)..	Licitación pública	URC, Vicerrectoría	FC	\$9,007,897.72	\$8,979,661.48	Estimaciones por avance, según contrato	11/05/2015	08/06/2015	13/10/2015	100%	PREFABRICADOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	
21	C001-USONLP-SO-006/2015	Adecuación de Cafetería Planta Baja Ala Este del Museo y Biblioteca de la URC de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URC, Secretaría General de Finanzas	FC	\$1,341,918.31	\$1,341,918.28	Estimaciones por avance, según contrato	19/05/2015	29/06/2015	10/11/2015	100%	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V.	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
22	C001-USONLP-SO-007/2015	Ampliación del Estacionamiento Multinivel, Edificio 8E en la URC de la Universidad de Sonora (Primera Etapa)	Licitación pública	URC, Vicerrectoría	FC	\$4,495,000.00	\$4,103,385.37	Estimaciones por avance, según contrato	20/05/2015	16/06/2015	31/10/2015	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
23	C001-USONLP-SO-008/2015	Ampliación de Recinto Ubicado en el Campo de Prueba de Heliostatos (CPH) de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	Departamento de Ingeniería Industrial	FC y Recursos propios	\$693,680.00	\$693,671.27	Estimaciones por avance, según contrato	02/06/2015	19/06/2015	10/12/2015	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
24	C001-USONLP-SO-009/2015	Construcción de Cafetería en Segundo Nivel del Edificio I (Biblioteca) del Campus Navojoa en la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URS, Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur	FC e Ingresos propios	\$6,532,910.31	\$6,532,909.54	Estimaciones por avance, según contrato	09/06/2015	07/07/2015	21/04/2016	100%	FRANCISCA PATRICIA LEON SALAS	
25	C001-USONLP-SO-010/2015	Construcción de Laboratorio de Caracterización Térmica de Polímeros y Sala de Estudiantes en el Edificio 3G del Departamento en Polímeros y Materiales de la URC, de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URC; Depto. Polímeros y Materiales	FC	\$1,553,439.51	\$1,453,889.94	Estimaciones por avance, según contrato	24/06/2015	07/07/2015	31/01/2016	100%	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VELIS, S.A. DE C.V.	
26	C001-USONLP-SO-011/2015	Construcción de Cafetería Universitaria en Campus Cajeme	Licitación pública	URC, Departamento de Ciencias de la Salud, Campus Cajeme	Ingresos Propios	\$4,560,343.53	\$3,984,085.97	Estimaciones por avance, según contrato	22/09/2015	26/10/2015	12/03/2016	100%	MAVI-CATO CONSTRUCTION & DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.	
27	C001-USONLP-SO-012/2015	Integración de área de comensales en el área ubicada al norte de la Cafetería Medicina..	Licitación pública	URC, Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud	Ingresos Propios	\$817,026.87	\$817,026.49	Estimaciones por avance, según contrato	25/09/2015	06/11/2015	20/12/2015	100%	CONSTRUIDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V	
28	C001-USONLP-SO-013/2015	Construcción de Área de esparcimiento, convivencia y estudio ubicada entre edificio 7G, 7H, y 7J de la URC..	Licitación pública	URC, Vicerrectoría	Ingresos Propios	\$931,637.76	\$931,637.71	Estimaciones por avance, según contrato	24/09/2015	06/11/2015	04/01/2016	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMÍREZ EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ERICK RIVERA ARVIZU	
29	C001-USONLP-SO-014/2015	Construcción de Cafetería Universitaria en Campus Caborca	Licitación pública	URN, Campus Caborca	Ingresos Propios	\$3,841,438.88	\$3,841,429.83	Estimaciones por avance, según contrato	24/09/2015	05/11/2015	13/03/2016	100%	MAVI-CATO CONSTRUCTION & DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.	
30	C001-USONLP-SO-015/2015	Construcción de Cafetería Universitaria en Campus Nogales	Licitación pública	URN, Campus Nogales	Ingresos Propios	\$4,622,453.81	\$4,352,978.39	Estimaciones por avance, según contrato	25/09/2015	06/11/2015	29/03/2016	100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V.	
31	C001-USONLP-SO-017-2015	Adecuación de Espacio Físico para Área de Esparcimiento, Convivencia y Estudio ubicada entre los Edificios 7D y 7K (Odontología y Medicina) de la Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URC, Vicerrectoría	RECURSOS PROPIOS	\$530,410.50	\$530,405.19	Estimaciones por avance, según contrato	04/12/2015	07/01/2016	20/02/2016	100%	CONSTRUIDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V.	
32	C001-USONLP-SO-018-2015	Construcción de Cerco Perimetral y Restitución de Banquetas Dañadas en la Manzana 7 de la URC (Maestría en Admón y Cs. Biológicas y de la Salud). Tramo ave. Colosio entre Reforma y Calle Madrid y Av. Reforma entre Ave. Colosio y Blvd. Navarrete, de la Universidad de Sonora..	Licitación pública	URC, Vicerrectoría	FIDEICOMISO DE CUOTAS	\$2,270,330.71	\$2,264,960.73	Estimaciones por avance, según contrato	04/12/2015	05/01/2016	30/04/2016	100%	CONSTRUIDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V.	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
33	C001-USONLP-SO-019-2015	Rehabilitación y Acondicionamiento de Espacios del Edificio Principal de la Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora	Licitación pública	URC, Rectoría	RECURSOS PROPIOS	\$2,946,400.00	\$2,946,400.01	Estimaciones por avance, según contrato	07/12/2015	14/12/2015	01/05/2016	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
34	C001-UNIAD-SO-001-2015	Trabajos Varios en Interior de Edificio Administrativo y Aulas, así como Detalles de Texturizado y Pinturas en Muros Exteriores, Campus Nogales de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URN Campus Nogales	FC	\$318,169.70	\$318,169.70	Estimaciones por avance, según contrato	12/01/2015	12/01/2015	17/01/2015	100%	ERICK RIVERA ARVIZU	
35	C001-UNIAD-SO-002-2015	Construcción de Almacén en la Unidad Regional Sur, Campus Navojoa de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URS, Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur	RECURSOS PROPIOS	\$325,962.80	\$325,781.66	Estimaciones por avance, según contrato	09/02/2015	05/01/2015	13/02/2015	100%	NAYAR CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	
36	C001-UNIAD-SO-003-2015	Área de Esparcimiento, Convivencia y Estudio Frente al Edificio 8B, de la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Tecnología en Electrónica y Depto. Ingeniería Industrial.	FC	\$542,000.00	\$542,000.01	Estimaciones por avance, según contrato	22/04/2015	26/05/2015	14/07/2015	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMIREZ	
37	C001-UNIAD-SO-004-2015	Rehabilitación de sistema de Biodigestor en Campus Cajeme de la Universidad de Sonora, en Ciudad Obregón Sonora..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Ciencias de la Salud, Campus Cajeme	Ingresos Propios	\$243,302.66	\$243,302.66	Estimaciones por avance, según contrato	28/09/2015	29/09/2015	13/10/2015	100%	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VELIS, S.A. DE C.V.	
38	C001-UNIAD-SO-005-2015	Adecuación de Baños en Planta Baja del Edificio 10-A del Departamento de Enfermería, en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Depto. Enfermería	FC	\$418,109.28	\$418,108.99	Estimaciones por avance, según contrato	22/09/2015	05/11/2015	15/12/2015	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMIREZ	
39	C001-UNIAD-SO-006-2015	Impermeabilización de Varios Edificios para Campus Navojoa de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URS, Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur	FIDEICOMISO DE CUOTAS	\$328,829.78	\$328,829.57	Estimaciones por avance, según contrato	07/10/2015	25/11/2015	03/01/2016	100%	PINTURAS TORRE FUERTE S.A. DE C.V.	
40	C001-UNIAD-SO-007-2015	Mejora de las Áreas de Jardín Ubicadas en el Contorno del Edificio de Rectoría, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	RECURSOS PROPIOS	\$495,831.11	\$495,831.11	Estimaciones por avance, según contrato	07/10/2015	01/11/2015	21/11/2015	100%	MIGUEL CRUZ PUEBLA	
41	C001-UNIAD-SO-008-2015	Remozamiento de Muros de Fachada Principal del Edificio 8-A de Servicios Estudiantiles/Escolares en la URC..	Adjudicación directa	URC, Dirección Servicios Estudiantiles	INGRESOS PROPIOS	\$70,001.94	\$70,001.94	Estimaciones por avance, según contrato	01/10/2015	01/10/2015	15/10/2015	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
42	C001-UNIAD-SO-009-2015	Construcción de Bodega para Resguardo de Bienes y Papelería para Campus Nogales, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URN, Campus Nogales	INGRESOS PROPIOS	\$359,281.05	\$359,281.04	Estimaciones por avance, según contrato	02/12/2015	14/12/2015	12/01/2016	100%	DESARROLLO ARQUITECTONICO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	
43	C001-UNIAD-SO-010-2015	Construcción de Bodega para Resguardo de Bienes y Papelería para Campus Caborca, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URN, Campus Caborca	INGRESOS PROPIOS	\$336,075.68	\$336,098.89	Estimaciones por avance, según contrato	07/12/2015	14/12/2015	12/01/2016	100%	MAVI-CATO CONSTRUCTION & DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.	
	C001-UNIAD-SO-011	Rehabilitación y Mantenimiento de Baños de Mujeres en Planta Alta del						Estimaciones por avance,					PALOFIERRO	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FISICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
44	C001-UNIAD-SO-011-2015	Edificio 2A, en Edificio Principal de Rectoría de la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Rectoría	ORDINARIO	\$315,973.75	\$315,973.75	Estimaciones por avance, según contrato	07/12/2015	01/07/2015	31/08/2015	100%	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
45	C001-UNIAD-SO-012-2015	Rehabilitación y Mantenimiento Correctivo de Baños en Planta Baja de Edificio 3E, del Departamento de Física, en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Física.	ORDINARIO	\$343,625.15	\$343,624.87	Estimaciones por avance, según contrato	28/12/2015	28/12/2015	15/02/2016	100%	CONSTRUCTORA SITIM S.A. DE C.V.	
46	C001-UNIAD-SO-013-2015	Rehabilitación y mantenimiento correctivo de baños en planta baja de Edificio 3F del Departamento de Física, en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Física.	ORDINARIO	\$340,686.39	\$340,684.64	Estimaciones por avance, según contrato	16/12/2015	21/12/2015	08/02/2016	100%	VICTOR MAUEL CANIZALEZ ARVALLO	
47	C001-UNIAD-SO-014-2015	Rehabilitación y Mantenimiento Correctivo de Baños en Segundo Nivel de Edificio 3G, del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Depto. De Investigación en Polímeros y Materiales.	ORDINARIO	\$118,208.29	\$118,208.09	Estimaciones por avance, según contrato	16/12/2015	06/01/2016	24/02/2016	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
48	C001-UNIAD-SO-015-2015	Rehabilitación y Mantenimiento Correctivo de Baños en Primer Nivel de Edificio 10-I, del Departamento de Derecho, en la Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Depto. Derecho.	ORDINARIO	\$549,841.68	\$549,839.86	Estimaciones por avance, según contrato	16/12/2015	05/01/2016	18/03/2016	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMIREZ	
49	C001-UNIAD-SO-016-2015	Servicio de Suministro y Aplicación de Pintura en Edificios A,B,C,D,E,G Y J de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URS, Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur	ORDINARIO	\$375,057.43	\$375,057.43	Estimaciones por avance, según contrato	17/12/2015	05/01/2016	04/03/2016	100%	PINTURAS TORRE FUERTE S.A. DE C.V.	
50	C001-UNIAD-SO-017-2015	Remozamiento de Muros Exteriores de la Biblioteca Central Univesitaria de la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	UNISON	ORDINARIO	\$699,420.81	\$699,420.81	Estimaciones por avance, según contrato	11/12/2015	03/08/2015	03/09/2015	100%	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
51	C001-UNIAD-SO-018-2015	Sustitución de Lonarías en Edificio 7F de la Dirección de Investigación y Posgrado de la URC..	Adjudicación directa	URC, Dirección de Investigación y Posgrado.	ORDINARIO	\$359,913.20	\$359,913.20	Estimaciones por avance, según contrato	17/12/2015	21/12/2015	24/01/2016	100%	LDM S.A. DE C.V.	
52	C001-UNIAD-SO-019-2015	Rehabilitación y Mantenimiento Correctivo de Baños de Vicerrectoría A,B,D,E, en Campus Navojoa de la URS..	Adjudicación directa	URS, Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur	ORDINARIO	\$805,861.34	\$805,893.07	Estimaciones por avance, según contrato	16/12/2015	04/01/2015	17/02/2015	100%	FRANCISCA PATRICIA LEON SALAS	
53	C001-UNIAD-SO-020-2015	Rehabilitación y Mantenimiento Correctivo de Baños en Planta Baja del Edificio 9K de Posgrado en Derecho de la URC de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Depto. Derecho.	ORDINARIO	\$682,445.61	\$682,445.60	Estimaciones por avance, según contrato	16/12/2015	05/01/2016	23/02/2016	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMIREZ	
54	C001-UNIAD-SO-021-2015	Rehabilitación y Mantenimiento Correctivo de Baños en Artes Escénicas en Planta Baja del Edificio 3J en la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, División de Humanidades y Bellas Artes	ORDINARIO	\$735,392.81	\$735,391.54	Estimaciones por avance, según contrato	16/12/2015	06/01/2016	24/02/2016	100%	IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	
55	C001-UNIAD-SO-022-2015	Rehabilitación de Cubierta del SUM del edificios 3N de la URC de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, División de Humanidades y	ORDINARIO	\$311,278.75	\$310,855.87	Estimaciones por avance, según contrato	16/12/2015	25/01/2016	23/02/2016	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMIREZ	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
		Universidad de Sonora..		Bellas Artes				según contrato						
56	C001-UNIAD-SO-023-2015	Rehabilitación y Mantenimiento Correctivo de las Oficinas de la División de Ciencias Económicas y Administrativas en Edificio 10J de la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, División de Ciencias Económicas y Administrativas.	ORDINARIO	\$229,879.90	\$229,879.90	Estimaciones por avance, según contrato	17/12/2015	18/01/2016	07/03/2016	100%	CONSTRUCTORA SITIM S.A. DE C.V.	
57	C001-UNIAD-SO-001-2015-FADOEES	Colocar Divisiones para Crear Áreas con Acceso Controlado en el Laboratorio de Biorremediación del Edificio 5C del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia..	Adjudicación directa	Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia	FADOEES	\$123,127.68	\$115,489.32	Estimaciones por avance, según contrato	19/05/2015	22/06/2015	21/07/2015	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMIREZ	
58	C001-UNIAD-SO-001-2015-PROEXOES 2014	Adecuación de Espacios para el Programa del Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y de la Salud en Edificio 5A de la Unidad Regional Centro (Ampliación de la Obra) de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Depto. De Ciencias Químico Biológicas.	PROEXOES 2014	\$159,523.32	\$159,521.71	Estimaciones por avance, según contrato	01/12/2015	13/01/2016	04/03/2016	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMIREZ	
59	C001-UNIAD-SO-001-2015-FEC 2013	Adecuación de Salidas Especiales de Aire, Gas, Drenaje y Eléctricas en Laboratorio de Odontología en Edificio 7-K de la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud	FEC 2013	\$245,825.63	\$245,825.63	Estimaciones por avance, según contrato	26/01/2015	05/01/2015	23/01/2015	100%	IDIS INGENIERIA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	
60	C001-UNIAD-SO-002-2015-FEC 2014	Adecuación de Espacios para Cubículos para Maestros en Edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC Depto. Ingeniería Civil y Minas	FEC 2014	\$185,095.54	\$185,093.99	Estimaciones por avance, según contrato	09/03/2015	22/04/2015	21/05/2015	100%	DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	
61	C001-UNIAD-SO-004-2015-FEC 2014	Adecuación de Espacios para el Centro de Computo del Edificio 5L del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC Depto. Ingeniería Civil y Minas	FEC 2014	\$123,365.74	\$123,365.47	Estimaciones por avance, según contrato	09/03/2015	18/04/2015	17/05/2015	100%	VICTOR MAUEL CANIZALEZ ARVALLO	
62	C001-UNIAD-SO-006-2015-FEC 2012	Acondicionamiento en Áreas exteriores: Construcción de Estacionamiento en el Conjunto de las Instalaciones del Departamento de Medicina y Cs. de la Salud (Área Norte-Primera Etapa) Ambientación en Estacionamiento Exterior de Edificio de Odontología URC..	Adjudicación directa	URC Depto. Medicina y Cs. de la Salud	FEC 2012	\$295,082.23	\$295,082.22	Estimaciones por avance, según contrato	09/03/2015	22/04/2015	21/05/2015	100%	GUSTAVO ADOLFO ROSAS RAMIREZ	
63	C001-UNIAD-SO-007-2015-FEC 2013	Trabajos Varios de Tablaroca, Herrería, Hidrosanitarios y Eléctricos para la Instalación de Mobiliario y Equipo del Edificio de Odontología de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC Depto. Medicina y Cs. de la Salud	FEC 2013	\$111,037.74	\$111,037.74	Estimaciones por avance, según contrato	24/06/2015	30/04/2015	28/05/2015	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
64	C001-UNIAD-SO-008-2015-FEC 2013	Adecuación de Espacios e Instalaciones en Laboratorio de Odontología y Medicina para Centro de autoacceso (Edificio 7K y 7D) de la URC de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC Depto. Medicina y Cs. de la Salud	FEC 2013	\$185,175.15	\$185,168.19	Estimaciones por avance, según contrato	28/09/2015	28/09/2015	27/10/2015	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
65	C001-UNIAD-SO-009-2015-FEC 2013	Ampliación de la Adecuación de Laboratorios en Nanotecnología y Física en la URC..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Física.	FEC 2013	\$282,054.18	\$282,054.18	Estimaciones por avance, según contrato	15/09/2015	17/09/2015	06/10/2016	100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V.	
66	C001-UNIAD-SO-001-2015-FAM	Ampliación a la obra Rehabilitación, Redistribución y Subterranización de líneas de Energía Eléctrica, en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora (Manzana 3, Primera Etapa)..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	FAM 2010	\$1,183,075.46	\$1,160,760.71	Estimaciones por avance, según contrato	19/02/2015	05/05/2015	05/07/2015	100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V.	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
67	C001-UNIAD-SO-002-2015-FAM 2013	Sustitución de Iluminación del Estadio de beisbol Profesor Gustavo Hodgers, en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoria	FAM 2013	\$228,948.78	\$228,948.78	Estimaciones por avance, según contrato	02/09/2015	13/10/2015	11/11/2015	100%	DICA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	
68	C001-UNIAD-SO-003-2015-FAM	Mantenimiento de 15 Cisternas de Almacenamiento de Agua Potable de la Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoria	FAM 2015	\$220,117.09	\$220,116.93	Estimaciones por avance, según contrato	12/10/2015	18/11/2015	16/01/2016	100%	CONSTRUCTORA SITIM, S.A DE C.V.	
69	C001-UNIAD-SO-004-2015-FAM	Adecuación de Área de Convivencia Estudiantil al Sur del Edificio 9I de la Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoria	FAM 2014	\$270,145.01	\$270,143.96	Estimaciones por avance, según contrato	12/10/2015	03/12/2015	16/01/2016	90%	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V.	
70	C001-UNIAD-SO-005-2015-FAM	Rehabilitación de Transformadores Correspondientes a Diferentes Subestaciones de la URC, (Caborca y Santa Ana), de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	Unidad Regional Norte	FAM 2015	\$518,333.54	\$499,456.77	Estimaciones por avance, según contrato	12/10/2015	30/10/2015	13/12/2015	100%	ELECTRICA DEL COBRE S.A. DE C.V.	
71	C001-UNIAD-SC-001-2015	Ejecución de Trabajos de Mantenimiento en Edificio del Gimnasio del STAUS..	Adjudicación directa	URC, STAUS	RECURSOS PROPIOS	\$92,907.40	\$92,907.40	Estimaciones por avance, según contrato	16/02/2015	01/12/2014	31/12/2014	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
72	C001-UNIAD-SC-002-2015	Trabajos Varios en Interior del Edificio 9B de la División de Ciencias Sociales, de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC Div. Cs. Sociales	FC	\$77,000.66	\$77,000.66	Estimaciones por avance, según contrato	16/02/2015	16/02/2015	07/03/2015	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
73	C001-UNIAD-SC-003-2015	Construcción de Área de Recreación y Lectura en Edificio 3T del Departamento de Bellas Artes, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC Depto. Bellas Artes	FC	\$149,345.97	\$149,345.97	Estimaciones por avance, según contrato	02/03/2015	23/02/2015	05/03/2015	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
74	C001-UNIAD-SC-004-2015	Trabajos Varios en Edificio para Resguardo de Mobiliario, Equipo y Archivo de la Universidad..	Adjudicación directa	URC, Secretaría General e Finanzas	INGRESOS PROPIOS	\$75,845.88	\$75,845.88	Estimaciones por avance, según contrato	02/03/2015	16/02/2015	21/02/2015	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
75	C001-UNIAD-SC-005-2015	Construcción de Bases de Concreto Hidráulico y Barandal de Confinamiento en 4 Puntos Limpios en la URC (3 tipo II y 1 tipo III) Incluye Trabajos de Adecuación de 11 Puntos Limpios Previamente Elaborados..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoria	FC	\$118,017.27	\$118,017.27	Estimaciones por avance, según contrato	11/03/2015	18/04/2015	08/05/2015	100%	IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	
76	C001-UNIAD-SC-006-2016	Adecuación de aulas 103,104,105 y 109 del Edificio 3O Planta Baja del Departamento de Arquitectura y Diseño de la URC..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Arquitectura y Diseño	INGRESOS PROPIOS	\$78,285.33	\$78,275.86	Estimaciones por avance, según contrato	15/04/2015	16/04/2015	05/05/2015	100%	COSUPRO, S.A. DE C.V.	
77	C001-UNIAD-SC-007-2015	Rehabilitación de Pozo ubicado en las Instalaciones del Departamento de Agricultura de la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Agricultura y Ganadería	Ingresos Propios	\$500,000.60	\$500,000.60	Estimaciones por avance, según contrato	26/08/2015	25/08/2015	04/09/2015	100%	JOEL ENCINAS FLORES	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
78	C001-UNIAD-SC-008-2015	Reparación de Dos Transformadores Dañados a Causa de las Tormentas Presentadas Durante el Período Vacacional de Verano 2015 en la URC..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	FC	\$114,166.16	\$114,166.16	Estimaciones por avance, según contrato	07/09/2015	16/07/2015	31/07/2015	100%	CARLOS JESUS VALDEZ CÁRDENAS	
79	C001-UNIAD-SC-009-2015	Construcción de Bases Tipo Concreto Hidráulico y Barandal de confinamiento en 8 Puntos Limpios de la URC. (1 Tipo I, 6 Tipo II y 1 Tipo III)..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	FC	\$148,711.62	\$145,277.81	Estimaciones por avance, según contrato	21/09/2015	01/10/2015	15/10/2015	100%	IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	
80	C001-UNIAD-SC-010-2015	Trabajos de Adecuación en Edificio 5-C del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la URC..	Adjudicación directa	URC, Depto. De Ingeniería Química y Metalurgia	Programa de mantenimiento y Presupuesto Ordinario	\$82,500.00	\$82,501.00	Estimaciones por avance, según contrato	30/10/2015	03/11/2015	02/12/2015	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
81	C001-UNIAD-SC-011-2015	Trabajos de Adecuaciones Menores en Diferentes Áreas de Tres Edificios del Departamento de Agricultura y Ganadería de la URC..	Adjudicación directa	URC, Depto de Agricultura y Ganadería	Programa de mantenimiento y Presupuesto Ordinario	\$294,767.68	\$294,768.68	Estimaciones por avance, según contrato	11/11/2015	12/11/2015	08/01/2016	100%	SEDIPLAN, S.A. DE C.V.	
82	C001-UNIAD-SC-012-2015	Reparación en Instalaciones Sanitarias en Baños de Hombres del Edificio 9Q-2 de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, División de Ciencias Económicas y Administrativas.	Programa de mantenimiento y Presupuesto Ordinario	\$109,182.77	\$109,182.77	Estimaciones por avance, según contrato	18/11/2015	18/11/2015	02/12/2015	100%	IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	
83	C001-UNIAD-SC-013-2015	Remodelación de Baño de Hombres en el Edificio 8B del Departamento de Investigación en Física de la Unidad Regional Centro..	Adjudicación directa	URC, Depto. De Física.	Programa de mantenimiento	\$122,008.80	\$122,009.80	Estimaciones por avance, según contrato	24/11/2015	07/12/2015	31/12/2015	100%	RAFAEL PUEBLA CLARK	
84	C001-UNIAD-SC-014-2015	Adecuaciones Varias en Edificios del Departamento de Ingeniería Industrial de la Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Ingeniería Industrial	Programa de mantenimiento	\$92,787.11	\$92,471.05	Estimaciones por avance, según contrato	02/12/2015	07/12/2015	31/12/2015	100%	IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	
85	C001-UNIAD-SC-015-2015	Aplicación de Bacheo en Calles y Avenidas de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	Presupuesto Ordinario	\$76,212.00	\$76,213.00	Estimaciones por avance, según contrato	10/12/2015	02/10/2015	16/10/2015	100%	IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	
86	C001-UNIAD-SC-016-2015	Rehabilitación de Red "Backstop" en Etadio de Beisbol, en la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	Presupuesto Ordinario	\$87,000.10	\$87,001.10	Estimaciones por avance, según contrato	07/12/2016	07/12/2015	31/12/2015	100%	IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	
87	C001-UNIAD-SC-017-2015	Trabajos de Mantenimiento Preventivo del Área de Estacionamiento de Maestría en Administración, Medicina y DICTUS en la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	Presupuesto Ordinario	\$453,619.28	\$453,619.28	Estimaciones por avance, según contrato	11/12/2015	29/12/2015	09/02/2016	100%	CÉSAR IVÁN CAYEROS CEVALLOS	
88	C001-UNIAD-SC-018-2015	Trabajos de Mantenimiento Preventivo del Área de Estacionamiento de Ciencias Exactas y Bellas Artes en la URC, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	Presupuesto Ordinario	\$152,679.78	\$152,679.78	Estimaciones por avance, según contrato	11/12/2015	28/12/2016	24/01/2016	100%	CÉSAR IVÁN CAYEROS CEVALLOS	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
89	C001-UNIAD-SC-019-2015	Instalación de 54 Equipos de Aire Acondicionado de Tipo Piso Techo en Varios Edificios de la URC, de la Universidad de Sonora, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	Presupuesto Ordinario	\$249,307.20	\$249,307.20	Estimaciones por avance, según contrato	11/12/2015	15/01/2016	28/02/2016	100%	CZARINA ROCÍO DÁVILA VILLA	
90	C001-UNIAD-SC-020-2015	Rehabilitación y Mantenimiento Correctivo de Baños en Tercer Nivel de Edificio 3G del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, I Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales	Presupuesto Ordinario	\$86,620.40	\$86,620.31	Estimaciones por avance, según contrato	18/12/2015	05/01/2016	23/02/2016	100%	GUSTAVO ADOLFO ROAS RAMIREZ	
91	C001-UNIAD-SC-001-2015-FAM	Rehabilitación de Áreas Comunes y Espacios de convivencia en la URN, Campus Caborca de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URN, Campus Caborca	FAM 2013	\$229,995.58	\$229,995.58	Estimaciones por avance, según contrato	12/02/2015	23/04/2015	06/06/2015	100%	ERICK RIVERA ARVIZU	
92	C001-UNIAD-SC-002-2015-FAM	Suministro y aplicación de pintura vinílica osel oro en muros exteriores, incluyendo resanes, en los Edificios 9Q1 y 9Q2, ocupados por el departamento de contabilidad y administración de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, División de Ciencias Económicas y Administrativas.	FAM 2015 y Presupuesto Ordinario	\$216,406.41	\$216,406.20	Estimaciones por avance, según contrato	28/08/2015	24/09/2015	23/10/2015	100%	SAMUEL ALMADA VALDEZ	
93	C001-UNIAD-SC-003-2015-FAM	Sustitución de Iluminación del Estadio de Beisbol Profesor Gustavo Hodgers, en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora (Ampliación)..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	FAM 2013	\$170,982.62	\$170,982.62	Estimaciones por avance, según contrato	23/11/2015	18/12/2015	27/12/2015	100%	DICA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.	
94	C001-UNIAD-SC-001-2015-FEC 2012	Implementación del Sistema de Iluminación en el Estacionamiento de Odontología de la Unidad Regional Centro..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud	FEC 2012	\$93,989.58	\$93,989.58	Estimaciones por avance, según contrato	09/02/2015	09/02/2015	23/02/2015	100%	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCAI, S.A. DE C.V.	
95	C001-UNIAD-SC-001-2015-PROFECIE 2014	Instalación de dos Equipos de Aire Acondicionado de Tipo Dividido y Sistema de Distribución de Aire para Site de Informática de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Dirección de Informática	PROFECIE 2014	\$328,593.20	\$328,593.20	Estimaciones por avance, según contrato	21/08/2015	27/08/2015	25/09/2015	100%	MANUEL ERNESTO BERNAL GUERRERO	
96	C001-UNIADS-SO-001-2015	Elaboración Proyecto para la Reconstrucción de Tramos de Agua Potable y Alcantarillado de Av. Sonora entre Reforma y del Conocimiento, así como Av. Universidad entre Reforma y del Conocimiento y la red de Drenaje del Castro Servin de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	FC	\$185,600.00	\$185,600.00	Estimaciones por avance, según contrato	20/01/2015	20/01/2015	31/01/2015	100%	JUAN FRANCISCO CAMPOY ESPINOZA	
97	C001-UNIADS-SO-002-2015	Servicios Profesionales de revisión de Instalaciones Eléctricas de Obras en Proceso y Proyectos Nuevos en la UNISON..	Adjudicación directa	Universidad de Sonora	RECURSOS PROPIOS	\$90,480.00	\$90,480.00	Iguala mensual, según contrato	05/01/2015	05/01/2015	30/06/2015	100%	TOMAS MIRANDA TORRES	
98	C001-UNIADS-SO-003-2015	Supervisión y Asesoría Servicios Profesionales Especializados en Materia de Diseño de Instalaciones de Aire Acondicionado que Requiera la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	Universidad de Sonora	RECURSOS PROPIOS	\$55,680.00	\$55,680.00	Iguala mensual, según contrato	05/01/2015	05/01/2015	30/06/2015	100%	INDISYS INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	
99	C001-UNIADS-SO-004-2015	Supervisión Arquitectónica, en Forma Continua y Programada, así como la Elaboración de Diversos Proyectos Arquitectónicos Menores para Optimizar o Replantear los Distintos Espacios Físicos que Requiera la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	Universidad de Sonora	RECURSOS PROPIOS	\$125,280.00	\$125,280.00	Iguala mensual, según contrato	05/01/2015	05/01/2015	30/06/2015	100%	JESUS ROMAN RUIZ ALDUENDA	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
100	C001-UNIADS-SO-005-2015	Elaboración de la Evaluación Estructural de una Sección de Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, en la Biblioteca Fernando Pesqueira..	Adjudicación directa	URC Museo y Biblioteca	FC	\$64,264.00	\$64,264.00	Estimaciones por avance, según contrato	19/03/2015	02/03/2015	16/03/2015	100%	JULIO LUNA RODRIGUEZ	
101	C001-UNIADS-SO-006-2015	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de Recinto Ubicado en el Campo de Prueba de Heliostatos (CPH) de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Departamento de Ingeniería Industrial	Recursos propios	\$58,000.00	\$58,000.00	Estimaciones por avance, según contrato	12/05/2015	17/04/2015	08/05/2015	100%	IMATIVA ARQUITECTOS, S. C.	
102	C001-UNIADS-SO-007-2015	Proyecto Arquitectónico Ejecutivo Denominado Adecuación de Andadores en Plaza del Estudiante en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	FC	\$90,712.00	\$90,712.00	Estimaciones por avance, según contrato	10/06/2015	29/05/2015	25/06/2015	100%	GLP GRUPO INTEGRAL PLÁSTICA, S.A. DE C.V.	
103	C001-UNIADS-SO-008-2015	Proyecto para la Adecuación de Pista de Atletismo y Área de Amortiguamiento en Estadio Castro Servín, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	Universidad de Sonora	FC	\$87,000.00	\$87,000.00	Estimaciones por avance, según contrato	15/06/2015	17/06/2015	14/07/2015	100%	OMAR ORLANDO AELLO GARCIA	
104	C001-UNIADS-SO-009-2015	Verificación de Proyecto y Obra de las Instalaciones Eléctricas de los Edificios Centro de Autoacceso y cubículos (laboratorios y cubículos 1a. Etapa y Edificio de Atención Integral Estudiante, en la Unidad Regional Sur Campus Navojoa de la Universidad..	Adjudicación directa	URS, Campus Navojoa	Recurso Ordinario	\$162,896.11	\$162,896.11	Estimaciones por avance, según contrato	18/06/2015	13/02/2015	28/02/2015	100%	RAMÓN ALFONSO DUEÑAS MALDONADO	
105	C001-UNIADS-SO-010-2015	Supervisión Arquitectónica, en Forma Continua y Programada, así como la Elaboración de Diversos Proyectos Arquitectónicos Menores para Optimizar o Replantear los Distintos Espacios Físicos que Requiera la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	Universidad de Sonora	Ingresos Propios	\$125,280.00	\$125,281.00	Iguala mensual, según contrato	01/07/2015	01/07/2015	31/12/2015	100%	JESUS ROMAN RUIZ ALDUENDA	
106	C001-UNIADS-SO-011-2015	Servicios Profesionales de revisión de Instalaciones Eléctricas de Obras en Proceso y Proyectos Nuevos en la UNISON..	Adjudicación directa	Universidad de Sonora	Ingresos Propios	\$90,480.00	\$90,481.00	Iguala mensual, según contrato	01/07/2015	01/07/2015	31/12/2015	100%	TOMAS MIRANDA TORRES	
107	C001-UNIADS-SO-012-2015	Supervisión y Asesoría Servicios Profesionales Especializados en Materia de Diseño de Instalaciones de Aire Acondicionado que Requiera la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	Universidad de Sonora	Ingresos Propios	\$55,680.00	\$55,681.00	Iguala mensual, según contrato	21/07/2015	01/07/2015	31/12/2015	100%	INDISYS INGENIERÍAS, S.A. DE C.V.	
108	C001-UNIADS-SO-013-2015	Proyectos Ejecutivos para Desarrollar Espacios Destinados a Cafeterías para los Campus Nogales, Caborca y Cajeme, de la Universidad de Sonora..	Adjudicación directa	URN Campus Cabora y URS Vicerrectoría Navojoa	FC	\$249,400.00	\$249,400.00	Una sola estimación	07/10/2015	29/05/2015	27/07/2015	100%	NOEL ARMANDO CORONA URQUIJO	
109	C001-UNIADS-SO-014-2015	Trabajos de Topografía en la Obra: " Construcción de Edificio Biblioteca Divisional y Docencia en la sDependencias de Educación Superior, Humanidades y Bellas Artes en la UNISON, Campus Unidad REgional Centro..	Adjudicación directa	URC, Div. De Humanidades y Bellas Artes	FC	\$69,600.00	\$69,600.00	Una sola estimación	17/11/2015	05/05/2014	05/08/2014	100%	JOSE GUADALUPE MARQUEZ ORPINELA	
110	C001-UNIADS-SO-015-2015	Proyecto Ejecutivo Arquitectónico Integración de Área de Comensales en el Área Ubicada al Norte de la Cafetería Medicina en la URC..	Adjudicación directa	URC, Vicerrectoría	FC	\$56,260.00	\$56,261.00	Una sola estimación	03/12/2015	28/09/2015	23/10/2015	100%	IMATIVA ARQUITECTOS S. C.	

No.	NO. CONTRATO	CONCEPTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	FONDO	MONTO DE CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FORMA DE PAGO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FÍSICO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES	
111	C001-UNIADS-SO-016-2015	Proyecto Arquitectónico Ejecutivo, Diseño de Arquitectura Interior para Cafeterías para los Campus Nogales, Caborca y Cajeme..	Adjudicación directa	URN Campus Cabora y URS Vicerrectoría Navojoa	Ingresos Propios	\$56,840.00	\$56,841.00	Una sola estimación	03/12/2015	09/11/2015	21/11/2015	100%	NOEL ARMANDO CORONA URQUIJO		
112	C001-UNIADS-SO-017-2015	Proyecto Arquitectónico para Áreas de Esparcimiento, Convivencia y Estudio Contiguas al Edificio 1A de Campus Cajeme..	Adjudicación directa	URN Campus Cabora y URS Vicerrectoría Navojoa	Ingresos Propios	\$168,200.00	\$168,200.00		27/11/2015	30/11/2015	14/12/2015	100%	NOEL ARMANDO CORONA URQUIJO		
						\$109,330,379.00	\$103,119,971.28								